

“Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”

Proiectul se încadrează în Axa prioritară 3 a POIM - Obiectivul Specific (OS) 3.2 - „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

DATE DESPRE PROIECT

Obiectivul general al Proiectului este de a contribui la dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin, având în vedere respectarea obligațiilor asumate de România în cadrul procesului de aderare și post-aderare, privind conformarea cu angajamentele privind implementarea Directivei 91/271/CE privind colectarea și tratarea apelor uzate urbane și a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

LISTĂ CONTRACTE:

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CL-01	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Reșița și Bocșa și a facilității de tratare a nămolului.	47.984.071	Lucrări tip “proiectare și execuție”	30	Procedură de atribuire în SEAP. Data limită depunere oferte: 24.10.2023. A fost organizată vizita în amplasament. Evaluare calificare și tehnică - 26.01.2024
CS-CL-02	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Teregovă.	15.281.235,45 lei, din care: 534.717,0 proiectare și 14.747.518,45 lei execuție	Lucrari tip “proiectare și execuție”	16 luni (proiectare 4 luni de la OI, obținere AC 2 luni)	Contract semnat în 01.02.2023. Asocierea SC PROTECNO SRL - SC PAVAJ GRUP SRL. Ordin de începere : 20.03.2023 Progres fizic lunar 0%, Progres fizic total 0%.

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CL-03	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Oravița, Ticvaniu Mare și Grădinari.	12.446.294,00 lei, din care 625.800 proiectare și 11.820.494 execuție	Lucrari tip “proiectare si execuție”	30 luni (proiectare 6 luni de la OI, inclusiv 2 luni pentru obținere AC)	Contract semnat în 08.05.2023 Asocierea SC PROMETAL LOGISTIC- SC PAVAJ GRUP SRL - SC PROTECNO SRL - SC KALANS CONCEPT SRL - SC DBI TEAM SRL Ordin de începere : 11.07.2023 Progres fizic lunar 0%, Progres fizic total 0%.
CS-CL-04	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Băile Herculane, Topleț și Mehadia.	18.094.040 lei, din care 904.713,89 proiectare și 17.189.326,11 execuție	Lucrari tip “proiectare si execuție”	30 luni (proiectare 6 luni de la OI, inclusiv 2 luni pentru obținere AC)	Contract semnat în 08.05.2023 Asocierea SC PROMETAL LOGISTIC- SC PAVAJ GRUP SRL - SC PROTECNO SRL - SC ALLPLAN PROIECT SRL Ordin de începere : 11.07.2023 Progres fizic lunar 0%, Progres fizic total 0%.
CS-CL-05	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Reșița 1.	62.325.598,82 lei	Lucrari tip “execuție”	21	Contract semnat în 01.02.2023 Asocierea SC EUSKADI SRL- HYDROSTROY AD Ordin de începere : 18.04.2023 Progres fizic total : 11,03%. Reziliat în 25.10.2023.

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CL-06	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Reșița 2.	37.398.277,62 lei	Lucrari tip "executie"	14 luni (Act Adițional nr.1/01.02.2023)	Contract semnat în 17.01.2023 SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA -SC ART CONSTRUCT TIMIS SRL- SC CONSTRUCTII ERBASU SA Ordin de începere : 18.04.2023 Progres fizic lunar estimat 0,01%, Progres fizic total estimat 2,93%
CS-CL-07	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Caransebeș și Oțelu Roșu.	72.629.721,91 lei	Lucrari tip "executie"	14 luni (Act Adițional nr.1/01.02.2023)	Contract semnat în 17.01.2023 SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA -SC ART CONSTRUCT TIMIS SRL- SC CONSTRUCTII ERBASU SA Ordin de începere : 02.05.2023 Progres fizic lunar estimate 3,0%, Progres fizic total estimat 13,00%.

Cod contract	Descriere contract	Preț contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CL-08	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în orașul Bocșa.	18.124.511,31 lei	Lucrari tip "executie"	18 luni	Contract semnat în 23.08.2023 SC AS WEST INVEST BUILDING SRL - SC GLOBAL EAGLE INVEST SRL - SC CAZICOM SRL - SC ELECTROVALCEA SRL Ordin de începere : 30.10.2023
CS-CL-09	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Moldova Nouă, Anina și Teregova.	27.446.601	Lucrari tip "executie"	24	Contract semnat în 21.11.2023, termen de prezentare a Garanției de Bună Execuție 06.12.2023
CS-CL-10	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Oravița, Ticvanu Mare și Grădinari.	35.416.009,21 lei	Lucrari tip "executie"	18 luni	Contract semnat în 02.08.2023 SC AWE INFRA SRL - HYDROSTROY AD Ordin de începere : 06.11.2023
CS-CL-11	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Băile Herculane, Topleț și Mehadia.	83.639.246	Lucrari tip "executie"	24	Procedură de atribuire relansată în SEAP. Data limită depunere oferte: 07.11.2023.

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CL-12	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Moldova Nouă și Anina.	5.081.715,00 lei	Lucrari tip "proiectare si executie"	24 luni (proiectare 6 luni de la OI, obținere AC 2 luni)	Contract semnat în 09.08.2023 Asocierea SC AWE INFRA SRL - SC XALLO TEHNIC SRL Ordin de începere proiectare: 27.10.2023
CS-CS - 01	Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"	36.998.113,62 lei	Servicii		Contract semnat în data de: 31.05.2023 Prestator: ASOCIEREA SC ROMAIR CONSULTING SRL - GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL - OMICRON AMEPRO S.A.
CS-CS-02	Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"	4.304.845,63 lei	Servicii		Contract semnat în data de: 27.05.2020 Prestator: SC TADECO CONSULTING SRL - SC RESOURCING INVROMENTAL CONSULTING SRL - SC ROMANIAN SOFT COMPAY SRL.
CS-CS-03	Servicii de audit al "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"	259.990,00 lei	Servicii		Contract semnat în data de: 28.08.2023 Prestator: ASOCIEREA SC SIOMAX SRL - SC AUDITSERV PROIECT SRL

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CS-04	Servicii de supraveghere și cercetare arheologică pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”	2.474.750,00 lei	Servicii		Procedură de atribuire anulată din lipsă de oferte admisibile. Reluată - Dată limită depunere oferte: 21.11.2023
CS-CF-01	Furnizare utilaje și echipamente operaționale.	28.061.917,00 lei	Furnizare	12	Contract semnat în 02.05.2023 SC VESTRA INDUSTRY SRL Termen de livrare: 02.05.2024 Până la data prezentă nu au fost livrate echipamente.
CS-CF-02	Procurare și instalare sistem SCADA.	2.378.115	Furnizare	12	SC ELSACO ELECTRONIC SRL. Ofertant unic Declarat câștigător 23.10.2023
CS-CF-03	Furnizare echipamente operationale.	3.588.290,00 lei	Furnizare	12	Contract semnat în 09.01.2023 SC IMOCON SRL Termen de livrare :09.01.2024 Până la data prezentă nu au fost livrate echipamente.