

Situația contractelor de lucrări și servicii desfășurate în cadrul **”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș Severin/ Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”**, conform Contractului de Finanțare nr.1781, Cod SMIS 2014+15413

**DATA: 31 octombrie 2023**

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CL-01	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Reșița și Bocșa și a facilității de tratare a nămolului.	47.984.071	Lucrări tip “proiectare și execuție”	30	Procedură de atribuire în SEAP. Data limită depunere oferte: 24.10.2023. A fost organizată vizita în amplasament. <b>Evaluare calificare și tehnică – 26.01.2024</b>
CS-CL-02	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Teregova.	15.281.235,45 lei, din care: 534.717,0 proiectare și 14.747.518,45 lei execuție	Lucrari tip “proiectare și execuție”	16 luni (proiectare 4 luni de la OI, obținere AC 2 luni)	Contract semnat în 01.02.2023. Asocierea SC PROTECNO SRL - SC PAVAJ GRUP SRL. <b>Ordin de începere : 20.03.2023</b> <b>Progres fizic lunar 0%, Progres fizic total 0%.</b>
CS-CL-03	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Oravița, Ticvaniu Mare și Grădinari.	12.446.294,00 lei, din care 625.800 proiectare și 11.820.494 execuție	Lucrari tip “proiectare și execuție”	30 luni (proiectare 6 luni de la OI, inclusiv 2 luni pentru obținere AC)	Contract semnat în 08.05.2023 Asocierea SC PROMETAL LOGISTIC- SC PAVAJ GRUP SRL - SC PROTECNO SRL - SC KALANS CONCEPT SRL - SC DBI TEAM SRL <b>Ordin de începere : 11.07.2023</b> <b>Progres fizic lunar 0%, Progres fizic total 0%.</b>

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CL-04	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Băile Herculane, Topleț și Mehadia.	18.094.040 lei, din care 904.713,89 proiectare și 17.189.326,11 execuție	Lucrari tip "proiectare si executie"	30 luni (proiectare 6 luni de la OI, inclusiv 2 luni pentru obținere AC	Contract semnat în 08.05.2023 Asocierea SC PROMETAL LOGISTIC- SC PAVAJ GRUP SRL - SC PROTECNO SRL - SC ALLPLAN PROIECT SRL <b>Ordin de începere : 11.07.2023</b> <b>Progres fizic lunar 0%, Progres fizic total 0%.</b>
CS-CL-05	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Reșița 1.	62.325.598,82 lei	Lucrari tip "executie"	21	Contract semnat în 01.02.2023 Asocierea SC EUSKADI SRL-HYDROSTROY AD <b>Ordin de începere : 18.04.2023</b> <b>Progres fizic total : 11,03%.</b> <b>Reziliat în 25.10.2023.</b>
CS-CL-06	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Reșița 2.	37.398.277,62 lei	Lucrari tip "executie"	14 luni (Act Adițional nr.1/01.02.2023)	Contract semnat în 17.01.2023 SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA -SC ART CONSTRUCT TIMIS SRL- SC CONSTRUCTII ERBASU SA <b>Ordin de începere : 18.04.2023</b> <b>Progres fizic lunar estimat 0,01%, Progres fizic total estimat 2,93%</b>
CS-CL-07	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Caransebeș și Oțelu Roșu.	72.629.721,91 lei	Lucrari tip "executie"	14 luni (Act Adițional nr.1/01.02.2023)	Contract semnat în 17.01.2023 SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA -SC ART CONSTRUCT TIMIS SRL- SC CONSTRUCTII ERBASU SA <b>Ordin de începere : 02.05.2023</b> <b>Progres fizic lunar estimate 4,54%, Progres fizic total estimat 10,52%.</b>

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CL-08	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în orașul Bocșa.	18.124.511,31 lei	Lucrari tip "executie"	18 luni	Contract semnat în 23.08.2023 SC AS WEST INVEST BUILDING SRL – SC GLOBAL EAGLE INVEST SRL – SC CAZICOM SRL – SC ELECTROVALCEA SRL <b>Ordin de începere : 30.10.2023</b>
CS-CL-09	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Moldova Nouă, Anina și Teregova.	27.446.601	Lucrari tip "executie"	24	Procedură de atribuire în SEAP. Data limită depunere oferte: 02.10.2023. <b>Evaluare financiară – 19.12.2023</b>
CS-CL-10	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Oravița, Ticvaniu Mare și Grădinari.	35.416.009,21 lei	Lucrari tip "executie"	18 luni	Contract semnat în 02.08.2023 SC AWE INFRA SRL - HYDROSTROY AD <b>Ordin de începere : -</b>
CS-CL-11	Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Băile Herculane, Topleț și Mehadia.	83.639.246	Lucrari tip "executie"	24	Procedură de atribuire relansată în SEAP. <b>Data limită depunere oferte: 07.11.2023.</b>
CS-CL-12	Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Moldova Nouă și Anina.	5.081.715,00 lei	Lucrari tip "proiectare si executie"	24 luni (proiectare 6 luni de la OI, obținere AC 2 luni)	Contract semnat în 09.08.2023 Asocierea SC AWE INFRA SRL – SC XALLO TEHNIC SRL Ordin de începere proiectare: 27.10.2023
CS-CS - 01	Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor din cadrul "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"	36.998.113,62 lei	Servicii		Contract semnat în data de: 31.05.2023 Prestator: ASOCIERIA SC ROMAIR CONSULTING SRL – GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL – OMICRON AMEPRO S.A.
CS-CS-02	Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"	4.304.845,63 lei	Servicii		Contract semnat în data de: 27.05.2020 Prestator: SC TADECO CONSULTING SRL – SC RESOURCING INVROMENTAL CONSULTING SRL – SC ROMANIAN SOFT COMPAY SRL.

Cod contract	Descriere contract	Prețul contractului	Forma de contractare	Durata contractului (luni)	Antreprenori
CS-CS-03	Servicii de audit al "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"	259.990,00 lei	Servicii		Contract semnat în data de: 28.08.2023 Prestator: ASOCIERIA SC SIOMAX SRL SC AUDITSERV PROIECT SRL
CS-CS-04	Servicii de supraveghere și cercetare arheologică pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020"	2.474.750,00 lei	Servicii		Procedură de atribuire anulată din lipsă de oferte admisibile. <b>Reluată - Dată limită depunere oferte: 21.11.2023</b>
CS-CF-01	Furnizare utilaje și echipamente operaționale.	28.061.917,00 lei	Furnizare	12	Contract semnat în 02.05.2023 SC VESTRA INDUSTRY SRL <b>Termen de livrare: 02.05.2024</b> <b>Până la data prezentă nu au fost livrate echipamente.</b>
CS-CF-02	Procurare și instalare sistem SCADA.	2.378.115	Furnizare	12	SC ELSACO ELECTRONIC SRL. Ofertant unic Declarat câștigător 23.10.2023
CS-CF-03	Furnizare echipamente operaționale.	3.588.290,00 lei	Furnizare	12	Contract semnat în 09.01.2023 SC IMOCON SRL Termen de livrare :09.01.2024 <b>Până la data prezentă nu au fost livrate echipamente.</b>